Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**LOCAL**	**54,25 días**	**lun 29/09/14**
2	Inicio	1 día	lun 29/09/14
3	**DEMOLICIONES**	**29 días**	**mar 30/09/14**
4	Desmonte de Sanitarios	20 días	mar 30/09/14
5	Desmonte de tabiquería y Varios	7 días	lun 20/10/14
6	Desmonte de elementos estructurales	7 días	sáb 25/10/14
7			
8	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**	**10 días**	**sáb 11/10/14**
9	Vigueta + Losas pretensadas	4 días	sáb 11/10/14
10	Contrapiso	6 días	jue 16/10/14
11			
12	**ALBAÑILERIA**	**52 días**	**mar 30/09/14**
13	Reparación y rectificación de revoques interiores existentes	4 días	mar 30/09/14
14	Retiro de membrana existente	5 días	sáb 04/10/14
15	Membrana asfáltica, provisión y colocación. Incluye babetas	10 días	vie 10/10/14
16	Base de apoyo Tanque de agua	2 días	mar 21/10/14
17	Vereda: Comprende desmonte+contrapiso+malla+ terminación peinado	14 días	jue 23/10/14
18	Ayuda de Gremios, Pases + limpieza de plantas azotea + ayuda de gremio varias	45 días	mié 08/10/14
19			
20	**PISOS y REVESTIMIENTOS CERAMICOS / PORCELLANATO**	**17 días**	**vie 07/11/14**
21	Provisión de materiales	1 día	vie 07/11/14
22	Colocacion de revestimiento piso	12 días	sáb 08/11/14
23	Colocación de revestimiento pared	4 días	sáb 22/11/14
24			
25	**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**10 días**	**mar 21/10/14**
26	Tabique Estructura + 1ra placa + refuerzos	3 días	mar 21/10/14
27	Tabique aislación + cierre	3 días	vie 24/10/14
28	Tapacanto de placa standard de 12,5mm	2 días	lun 27/10/14
29	Cantonera en arista, buña Z	2 días	jue 30/10/14
30	Colocación de puertas	1 día	jue 30/10/14
31			
32	**CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**12 días**	**lun 27/10/14**
33	Continuo placa std 12,5mm	3 días	lun 27/10/14
34	Banda de ajuste hasta 0,60m	3 días	vie 31/10/14
35	Cajón en "U" desarrollo hasta 1,00m	4 días	lun 03/11/14
36	Cantonera en arista, buña Z	2 días	sáb 08/11/14
37			
38	**CIELORRASO MODULAR**	**7 días**	**lun 10/11/14**
39	Cielorraso modular 610 x 610 mm.	7 días	lun 10/11/14
40			
41	**ZOCALOS Y GUARDASILLAS**	**5 días**	**sáb 22/11/14**
42	Zócalo en porcellanato, altura 10cm (provisión, corte y colocación), Incluye en escalera	5 días	sáb 22/11/14
43			
44	**PINTURA**	**26 días**	**vie 31/10/14**
45	Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura	6 días	vie 31/10/14
46	Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura	10 días	mar 18/11/14
47	Pintura de barandas metálicas, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado	5 días	lun 10/11/14
48			
49	**CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES**	**29 días**	**lun 27/10/14**
50	Puerta placa simple ,std. para pintar; con marco de chapa, Incluye herrajes, no se contempló puerta en office y antebaño	2 días	lun 27/10/14
51	Mueble de cocina bajo mesada laminado plastico, incluye cajonera, estantes y herrajes	2 días	jue 27/11/14
52			
53	**HERRERIA**	**17,25 días**	**mar 21/10/14**
54	Puerta simple, marco y hoja en chapa doblada BWG Nº 14, bisagras a munición, c/cerradura seguridad Acytra ó similar	2 días	lun 27/10/14
55	Plataforma p/apoyo equipos aire acondicionado	4 días	mar 21/10/14
56	Reparación de carpinterías metálicas existentes, Comprende la reparación de las rejas sobre fachada extrna e interna.	6 días	jue 30/10/14
57	Lucarna, Comprende la reparación de las rejas	4 días	jue 06/11/14
58			
59	**CRISTALES**	**49 días**	**mar 30/09/14**
60	Medicion y fabricación	35 días	mar 30/09/14
61	Vidriera, Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm	6 días	dom 09/11/14
62	Puerta automatica	3 días	dom 16/11/14
63	Espejo de cristal float de 6 mm, bordes pulidos, sin perforaciones	1 día	mié 19/11/14
64	Vidrio armado de 6 mm, Lucarna	4 días	jue 20/11/14
65			
66	**MESADAS**	**6 días**	**vie 14/11/14**
67	Provisión Granito GRIS MARA, espesor 20mm + zocalos	1 día	vie 14/11/14
68	Colocacion	1 día	jue 20/11/14
69			
70	**INSTALACION SANITARIA**	**12 días**	**dom 19/10/14**
71	Desagües cloacales primarios y secundarios	4 días	dom 19/10/14
72	Distribución agua fria	6 días	vie 24/10/14
73	Rutina de Mantenimiento, revisión y limpieza de instalación de desagües cloacales. Costo por artefacto	3 días	jue 23/10/14
74	Tanque reserva 500lts., plástico	2 días	vie 31/10/14
75	Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de equipos de aire acondicionado	6 días	vie 24/10/14
76			
77	**ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**	**5 días**	**vie 31/10/14**
78	Provisión en obra	1 día	vie 31/10/14
79	Colocación	4 días	sáb 01/11/14
80			
81	**INSTALACION ELECTRICA**	**35 días**	**mar 30/09/14**
82	Iluminación y energía provisoria de obra	3 días	mar 30/09/14
83	Alimentadores secundarios desde tablero principal hasta tableros seccionales	2 días	jue 23/10/14
84	Tableros	25 días	vie 03/10/14
85	Puesta a tierra (grounding para Datacenter), incluye protocolo de medición de puesta a tierra	4 días	sáb 01/11/14
86	Canalizaciones para iluminación + tensión	16 días	mié 15/10/14
87	Canalizaciones vacías	6 días	dom 02/11/14
88	Alimentación eléctrica trifásica para condensadora (unidad exterior)	4 días	sáb 01/11/14
89			
90	**ARTEFACTOS DE ILUMINACION**	**7 días**	**mar 18/11/14**
91	Provisión de artefactos	1 día	mar 18/11/14
92	Colocación de artefactos	6 días	mié 19/11/14
93			
94	**INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**	**7 días**	**lun 03/11/14**
95	Tendido de cañerías cobre	4 días	lun 03/11/14
96	Montaje e Instalacion de equipo baja silueta	2 días	sáb 08/11/14
97	Puesta en marcha y regulación	1 día	lun 10/11/14
98			
99	**GRAFICA Y SENALIZACION**	**1 día**	**vie 28/11/14**
100	Cartel Corporeo en mdf pintado, Cartel con forma de bulón, Medidas a verificar según proyecto,	1 día	vie 28/11/14
101			
102	**CORTINAS Y PERSIANAS**	**6 días**	**vie 14/11/14**
103	Cortina metálica microperforada	6 días	vie 14/11/14
104			
105			
106	**FACHADA**	**11 días**	**dom 02/11/14**
107	Desmonte de elementos en fachada	3 días	dom 02/11/14
108	Parasol metálico cubriendo ventana exterior	4 días	mié 05/11/14
109	Revestimiento tipo revear	4 días	lun 10/11/14
110			
111	**OPEN SPACE**	**32 días**	**vie 24/10/14**
112	**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**6 días**	**vie 24/10/14**
113	Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm	2 días	vie 24/10/14
114	Aislaciones	1 día	dom 26/10/14
115	Refuerzo de madera de 1" x 2", Perimetral puertas	2 días	lun 27/10/14
116	Colocación de puerta simple estandar, incluye refuerzo estructura hierro	1 día	jue 30/10/14
117			
118	**CIELORRASO MODULAR**	**6 días**	**vie 31/10/14**
119	Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca DURLOCK ó KNAUF, con placas de roca de yeso pintadas y texturadas, espesor 6,4 mm, estructura DM/Standard 25mm ala x 32mm alto (incluye material y mano obra)	6 días	vie 31/10/14
120			
121	**PISOS ALFOMBRADOS**	**0 días**	**sáb 29/11/14**
122	Provisión y colocación de masa niveladora, LA EUROPEA	0 días	sáb 29/11/14
123	Instalación de alfombra en rollo, incluye adhesivo, LA EUROPEA, En 1º piso open office	0 días	sáb 29/11/14
124			
125	**ZOCALOS Y GUARDASILLAS**	**0 días**	**sáb 29/11/14**
126	Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" (provisión, corte y colocación)	0 días	sáb 29/11/14
127			
128	**PINTURA**	**7 días**	**vie 31/10/14**
129	Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura	3 días	vie 31/10/14
130	Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura	5 días	vie 31/10/14
131	Pintura de barandas metálicas, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado	4 días	lun 03/11/14
132			
133	**LIMPIEZA DE OBRA**	**54 días**	**lun 29/09/14**
134	Limpieza de obra diaria	50 días	lun 29/09/14
135	Limpieza de obra final	4 días	mar 25/11/14
136	Limpieza exterior	10 días	mar 18/11/14
137			
138	**EQUIPAMIENTO BULONERA ATLAS**	**7 días**	**lun 17/11/14**
139	Provision en obra	1 día	lun 17/11/14
140	Armado	6 días	mar 18/11/14



Proyecto: Proyect 30-10-14.mpp
Fecha: jue 30/10/14

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite