NUEVAS OFICINAS BGH

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completo
1	**OBRA OFICINAS BGH Arias**	**99,13 días**	**sáb 14/11/15**	**dom 20/03/16**	**15%**
2	Inicio de Obra	0 días	sáb 14/11/15	sáb 14/11/15	100%
3	**PRELIMINARES**	**5 días**	**sáb 14/11/15**	**vie 20/11/15**	**100%**
4	Retiro de materiales y escombros del piso	5 días	sáb 14/11/15	vie 20/11/15	100%
5	Replanteo	5 días	sáb 14/11/15	vie 20/11/15	100%
6	**ALBAÑILERIA**	**25,75 días**	**lun 12/01/16**	**lun 08/02/16**	**90%**
7	Ejecución de contrapisos de loca	3 días	lun 11/01/16	mar 02/02/16	100%
8	Ejecución de tabiques Durlock	2 días	jue 14/01/16	vie 15/01/16	100%
9	Colocación de piso cerámico	2 días	sáb 16/01/16	lun 08/02/16	100%
10	Colocación de revestimiento	4 días	sáb 16/01/16	lun 08/02/16	75%
11	**INSTALACION SANITARIA**	**25,25 días**	**lun 12/01/16**	**mié 10/02/16**	**79%**
12	Desagüe cloacales en tabiques	5,5 días	lun 11/01/16	vie 05/02/16	100%
13	Distribución de agua en tabiques	2 días	lun 11/01/16	jue 04/02/16	100%
14	Colocación de artefactos y griferías	2 días	lun 08/02/16	mié 10/02/16	0%
15	**TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO**	**10,38 días**	**mar 17/11/15**	**jue 12/01/16**	**100%**
16	Ejecución de estructura	8 días	mar 17/11/15	jue 26/11/15	100%
17	Empleque 1ª cara	5 días	mar 01/12/15	jue 10/12/15	100%
18	Empleque 2ª cara con aislación y terminaciones	9 días	mar 22/12/15	jue 11/02/16	100%
19	**CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**78,13 días**	**vie 27/11/15**	**mié 09/03/16**	**50%**
20	Ejecución de estructura	5 días	vie 27/11/15	lun 14/12/15	100%
21	Empleque de cielorraso	3 días	mar 29/12/15	lun 04/01/16	100%
22	Empleque de cielorraso afectado por tendido de conductos	10 días	vie 26/02/16	mié 09/03/16	11%
23	**HERRERIA**	**51,38 días**	**jue 17/12/15**	**mar 23/02/16**	**100%**
24	Refuerzos para TABIQUES 1-4	1 día	jue 17/12/15	vie 18/12/15	100%
25	Refuerzo para declaf	2 días	sáb 20/02/16	mar 23/02/16	100%
26	**PINTURA**	**58,5 días**	**lun 12/01/16**	**dom 20/03/16**	**0%**
27	Preparación y pintado de cielorraso	10 días	sáb 05/03/16	jue 17/03/16	0%
28	Preparación y pintado de columnas	2 días	lun 11/01/16	mar 12/01/16	95%
29	Preparación y pintado de tabiques	6 días	mar 08/03/16	jue 17/03/16	95%
30	Terminaciones de pintura	4 días	mié 16/03/16	dom 20/03/16	0%
31	**PISO TECNICO**	**38,13 días**	**mié 23/12/15**	**sáb 13/02/16**	**70%**
32	Calado de piso	3 días	mié 23/12/15	vie 15/01/16	100%
33	Remediación Final de Piso	1 día	vie 12/02/16	sáb 13/02/16	0%
34	**ALFOMBRA**	**67,13 días**	**vie 11/12/15**	**lun 07/03/16**	**0%**
35	Compra de Alfombra	0 días	vie 11/12/15	vie 11/12/15	100%
36	Instalación de alfombra	2 días	vie 04/03/16	lun 07/03/16	0%
37	**PISO DE MADERA**	**3 días**	**mar 15/03/16**	**vie 18/03/16**	**0%**
38	Instalación de piso de madera en hall	3 días	mar 15/03/16	vie 18/03/16	0%
39	**CRISTALES**	**76,13 días**	**jue 03/12/15**	**sáb 13/02/16**	**90%**
40	Medición de Frentes Vidriados	0 días	jue 03/12/15	jue 03/12/15	100%
41	Colocación de frentes vidriados y puertas	5 días	mié 20/01/16	mar 26/01/16	100%
42	Colocacion frentes vidriados sectores conductos	5 días	lun 07/03/16	sáb 12/03/16	0%
43	**PANELES DESLIZANTES**	**67,63 días**	**lun 14/12/15**	**jue 10/03/16**	**0%**
44	Medición de paneles acústicos	0 días	lun 14/12/15	lun 14/12/15	100%
45	Instalación de paneles acústicos	3 días	lun 07/03/16	jue 10/03/16	0%
46	**REVESTIMIENTOS**	**2 días**	**jue 17/03/16**	**sáb 19/03/16**	**0%**
47	Instalación de empaquetado ASCENSORES	2 días	jue 17/03/16	sáb 19/03/16	0%
48	**CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES**	**45,13 días**	**lun 14/12/15**	**jue 11/02/16**	**70%**
49	Medición de puertas	1 día	lun 14/12/15	mar 15/12/15	100%
50	Provisión y colocación de puertas	4 días	mié 13/01/16	jue 11/02/16	70%
51	**MUEBLES ESPECIALES**	**75,63 días**	**lun 14/12/15**	**sáb 19/03/16**	**0%**
52	Medición de muebles especiales	0 días	lun 14/12/15	lun 14/12/15	100%
53	Instalación de muebles divisorios bajos	2 días	lun 07/03/16	mié 09/03/16	0%
54	Instalación de muebles contra pared	2 días	mié 09/03/16	vie 11/03/16	0%
55	Instalación muebles recepción	1 día	vie 18/03/16	sáb 19/03/16	0%
56	Instalación mesa de reuniones	1 día	vie 11/03/16	sáb 12/03/16	0%
57	Instalación mueble de cocina	1 día	sáb 12/03/16	lun 14/03/16	0%
58	**MESADA**	**11 días**	**lun 08/02/16**	**sáb 20/02/16**	**50%**
59	Medición de mesadas	0 días	lun 08/02/16	lun 08/02/16	100%
60	Instalación de mesada de marmol en baños	1 día	vie 19/02/16	sáb 20/02/16	50%
61	**ARTEFACTOS DE ILUMINACION**	**0 días**	**vie 12/12/15**	**vie 12/12/15**	**0%**
62	Provisión de Artefactos de Iluminación	0 días	vie 11/12/15	vie 11/12/15	0%
63	**INSTALACION ELECTRICA**	**99,13 días**	**sáb 14/11/15**	**dom 20/03/16**	**47%**
64	Electricidad de obra	5 días	sáb 14/11/15	vie 20/11/15	100%
65	Canalizaciones bajo piso	4 días	jue 03/12/15	mié 23/12/15	100%
66	Canalización en tabiques	3 días	lun 30/11/15	mar 22/12/15	100%
67	Cañerías Multimedia	1 día	lun 30/11/15	mar 01/12/15	100%
68	Canalizaciones de iluminación	12 días	lun 16/11/15	mié 10/02/16	70%
69	Calibrado de iluminación	4 días	mar 15/12/15	vie 12/02/16	55%
70	Calibrado tensión comun y dedicada	11 días	mié 23/12/15	vie 15/01/16	100%
71	Calibrado de UPs	5 días	jue 14/01/16	mié 20/01/16	100%
72	Colocación cajas octogonales	3 días	mar 23/02/16	jue 25/02/16	0%
73	Colocación de Focopipes	3 días	jue 17/03/16	dom 20/03/16	0%
74	Armado de tableros	10 días	mar 23/02/16	sáb 05/03/16	0%
75	Calibrado de puertas	9 días	jue 10/03/16	dom 20/03/16	0%
76	Colocación de artefactos de iluminación	8 días	jue 10/03/16	sáb 19/03/16	0%
77	Armado de Data center	6 días	sáb 05/03/16	sáb 12/03/16	0%
78	**CORTINAS**	**1 día**	**jue 17/03/16**	**vie 18/03/16**	**0%**
79	Instalación de cortinas	1 día	jue 17/03/16	vie 18/03/16	0%
80	**GRAFICA**	**37,25 días**	**jue 04/02/16**	**dom 20/03/16**	**0%**
81	Definición de logo	0 días	jue 04/02/16	jue 04/02/16	0%
82	Colocación de logo	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	0%
83	**EQUIPAMIENTO**	**1 día**	**lun 07/03/16**	**mar 08/03/16**	**0%**
84	Provisión de mesas, sillas, etc	1 día	lun 07/03/16	mar 08/03/16	0%
85	**VARIOS**	**3 días**	**jue 17/03/16**	**dom 20/03/16**	**0%**
86	Detalles finales equipamiento, sillones, etc	3 días	jue 17/03/16	dom 20/03/16	0%
87	**TAREAS A CARGO CLIENTE**	**85 días**	**mié 02/12/15**	**mié 30/03/16**	**42%**
88	Muebleria	1 día	dom 20/03/16	dom 20/03/16	0%
89	**INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO**	**76 días**	**mié 02/12/15**	**jue 10/03/16**	**62%**
90	Realización de proyecto realizado por Tobias Cordova	12 días	mié 02/12/15	vie 18/12/15	100%
91	Visita a obra Tomadurz	1 día	lun 14/12/15	lun 14/12/15	100%
92	Licitación de instalación de aire acondicionado	4,5 días	lun 04/01/16	vie 08/01/16	100%
93	Selección de proveedor	2 días	vie 08/01/16	lun 11/01/16	100%
94	Documentación para fabricación de conductos	4,5 días	lun 11/01/16	vie 15/01/16	100%
95	Colocación de conductos	10 días	sáb 13/02/16	lun 07/03/16	50%
96	Colocación de difusores	3 días	lun 07/03/16	jue 10/03/16	0%
97	Instalación de extractores en baños	2 días	lun 07/03/16	mié 09/03/16	0%
98	Puesta en marcha	5 días	lun 08/02/16	vie 12/02/16	0%
99	Instalación de medidor	5 días	mié 23/12/15	mié 23/12/15	100%
100	**MOBILIARIO**	**11 días**	**sáb 05/03/16**	**vie 18/03/16**	**0%**
101	Provisión y Armado de puestos de trabajo	11 días	sáb 05/03/16	vie 18/03/16	0%
102	Final de Obra	0 días	dom 20/03/16	dom 20/03/16	0%

Proyecto: BGH TECNOLOGÍA
Fecha: jue 24/06/16

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | Sólo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | Sólo comienzo | Sólo fin | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Línea base | Hito de línea base | Resumen de línea base | Progreso