Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**Obra HydroChile (considera inicio Lunes 25 de Abril, según aprobación de especialidades)**	**59 días**	**lun 25/04/11**	**jue 14/07/11**
1	Inicio de obra (dependerá de la aprobación de especialidades por parte d	0 días	lun 25/04/11	lun 25/04/11
2	**Trabajos preliminares**	**6 días**	**lun 25/04/11**	**lun 02/05/11**
3	Coordinación e instalación de faenas	1 día	lun 25/04/11	lun 25/04/11
4	impermeabilización y Nivelación de Losa	3 días	mar 26/04/11	jue 28/04/11
5	Trazados	2 días	vie 29/04/11	lun 02/05/11
6	**Trabajos en volcometal**	**30 días**	**mar 03/05/11**	**lun 13/06/11**
7	Estructura de tabiques	5 días	mar 03/05/11	lun 09/05/11
8	Emplacado de primera cara	4 días	mar 10/05/11	vie 13/05/11
9	Emplacado segunda cara	4 días	jue 19/05/11	mar 24/05/11
10	Estructura de Vigas	3 días	lun 16/05/11	mié 18/05/11
11	Emplacado de vigas	3 días	jue 19/05/11	lun 23/05/11
12	Estructura de Cielo	5 días	mié 11/05/11	mar 17/05/11
13	Emplacado Cielo	4 días	mié 08/06/11	lun 13/06/11
14	**Electricidad y cableado estructurado**	**54 días**	**vie 29/04/11**	**mié 13/07/11**
15	Instalación de EPC (Escalerilla Porta Conductores)	3 días	vie 29/04/11	mar 03/05/11
16	Canalizaciones de iluminación Por cielo	7 días	vie 29/04/11	lun 09/05/11
17	Canalizaciones de cableado Cielo	4 días	vie 29/04/11	mié 04/05/11
18	Canalizaciones de iluminación por tabiques	3 días	lun 16/05/11	mié 18/05/11
19	Canalizaciones de fuerza por tabiques	3 días	lun 16/05/11	mié 18/05/11
20	Canalizaciones de cableado estructurado por Tabiques	3 días	jue 05/05/11	lun 09/05/11
21	Canalizacion de Termostatos	2 días	jue 19/05/11	vie 20/05/11
22	Cableado de iluminación	3 días	mar 10/05/11	jue 12/05/11
23	Cableado de fuerzas y cableado estructurado	3 días	jue 05/05/11	lun 09/05/11
24	Instalación de luminarias	3 días	vie 17/06/11	mar 21/06/11
25	Instalación de módulos	2 días	mar 14/06/11	mié 15/06/11
26	Electrificación de Muebles, inc instalación de Modulos	2 días	lun 11/07/11	mar 12/07/11
27	trabajos en tablero	2 días	jue 16/06/11	vie 17/06/11
28	Trabajos en Rack	1 día	mié 13/07/11	mié 13/07/11
29	certificación de puntos de Voz y Datos	1 día	mié 13/07/11	mié 13/07/11
30	**Clima**	**40 días**	**vie 29/04/11**	**jue 23/06/11**
31	Instalación de equipos VRV, y cajas HR	2 días	vie 29/04/11	lun 02/05/11
32	Canalizaciones de Cobre. Inc soldaduras	6 días	mar 03/05/11	mar 10/05/11
33	Canalización de desagües de condensado	2 días	mié 11/05/11	jue 12/05/11
34	Instalación de ductos de inyección de aire	12 días	mar 03/05/11	mié 18/05/11
35	Instalación de ductos extracción de aire	12 días	mar 03/05/11	mié 18/05/11
36	Cableado de termostatos	2 días	lun 23/05/11	mar 24/05/11
37	Instalación de Termostatos	2 días	lun 20/06/11	mar 21/06/11
38	Instalación de Mangas y Difusores	3 días	vie 03/06/11	mar 07/06/11
39	Pruebas de presion	2 días	vie 13/05/11	lun 16/05/11
40	Puesta en marcha	2 días	mié 22/06/11	jue 23/06/11
41	**Pintura**	**36 días**	**vie 29/04/11**	**vie 17/06/11**
42	Empaste de muros existentes	7 días	vie 29/04/11	lun 09/05/11
43	Empaste y huincha de Tabiquería Nueva	6 días	lun 16/05/11	lun 23/05/11
44	Empaste de vigas	6 días	mar 24/05/11	mar 31/05/11
45	Empaste de Cielo Duro	3 días	mar 14/06/11	jue 16/06/11
46	Lijado y Aparejo	4 días	mié 01/06/11	lun 06/06/11
47	Pintura de primera mano	5 días	mar 07/06/11	lun 13/06/11
48	Pintura de segunda mano	4 días	mar 14/06/11	vie 17/06/11
49	Pintura de puertas	2 días	mié 15/06/11	jue 16/06/11
50	**Alcantarillado y Agua Potable**	**44 días**	**vie 29/04/11**	**mié 29/06/11**
51	Canalizaciones de agua potable nuevas	2 días	vie 29/04/11	lun 02/05/11
52	Instalación de Kitchenette Nueva	2 días	mar 28/06/11	mié 29/06/11
53	**Detección de incendios y Extinción de incendios**	**40 días**	**vie 29/04/11**	**jue 23/06/11**
54	Desarme de red existente	2 días	vie 29/04/11	lun 02/05/11
55	Reubicación e instalación de Nuevos sprinklers	4 días	jue 19/05/11	mar 24/05/11
56	Prueba de presión	1 día	mié 25/05/11	mié 25/05/11
57	Llenado de red	1 día	jue 26/05/11	jue 26/05/11
58	Canalizaciones de Detectores de Humo	4 días	vie 29/04/11	mié 04/05/11
59	Cableado De detectores de humo y seguridad	2 días	jue 05/05/11	vie 06/05/11
60	instalación de detectores nuevos	3 días	lun 20/06/11	mié 22/06/11
61	Conexión con edificio	1 día	jue 23/06/11	jue 23/06/11
62	**Cielo americano**	**22 días**	**jue 26/05/11**	**vie 24/06/11**
63	instalación de estructura	6 días	jue 26/05/11	jue 02/06/11
64	instalación de palmetas	4 días	mié 08/06/11	lun 13/06/11
65	Ajuste de palmetas por iluminación	3 días	mié 22/06/11	vie 24/06/11
66	**Pavimentos**	**3 días**	**lun 27/06/11**	**mié 29/06/11**
67	instalación de Alfombra	3 días	lun 27/06/11	mié 29/06/11
68	instalación de Piso fotolaminado	2 días	lun 27/06/11	mar 28/06/11
69	Instalación de porcelanato	2 días	lun 27/06/11	mar 28/06/11
70	**Guardapolvo**	**4 días**	**jue 30/06/11**	**mar 05/07/11**
71	Instalación de guarda polvo	4 días	jue 30/06/11	mar 05/07/11
72	**Revestimientos**	**11 días**	**lun 20/06/11**	**lun 04/07/11**
73	Toma de medidas	1 día	lun 20/06/11	lun 20/06/11
74	Instalación de Pallilaje en recepción	2 días	vie 01/07/11	lun 04/07/11
75	**Tabaqueria de Vidrio Aluminio**	**11 días**	**lun 13/06/11**	**mar 28/06/11**
76	Toma de medidas	0 días	lun 13/06/11	lun 13/06/11
77	instalación de estructura	1 día	lun 27/06/11	lun 27/06/11
78	instalación de Vidrios	1 día	mar 28/06/11	mar 28/06/11
79	**Puertas**	**4 días**	**mar 14/06/11**	**vie 17/06/11**
80	Toma de medidas	1 día	mar 14/06/11	mar 14/06/11
81	Instalación de puertas nuevas	3 días	mié 15/06/11	vie 17/06/11
82	**Control de acceso**	**22 días**	**lun 16/05/11**	**mar 14/06/11**
83	Canalización y Cableado	1 día	lun 16/05/11	lun 16/05/11
84	instalación y puesta en marcha	1 día	mar 14/06/11	mar 14/06/11
85	**Cortinas**	**20 días**	**mié 25/05/11**	**mar 21/06/11**
86	Toma de medidas y definición de instalación	1 día	mié 25/05/11	mié 25/05/11
87	Instalación (con plasticos de protección	2 días	lun 20/06/11	mar 21/06/11
88	**Logo corporativo**	**31 días**	**lun 09/05/11**	**lun 20/06/11**
89	Definición de Logo corporeo	1 día	lun 09/05/11	lun 09/05/11
90	Instalación de Logo	1 día	lun 20/06/11	lun 20/06/11
91	**Mobiliario especial**	**12 días**	**lun 13/06/11**	**mié 29/06/11**
92	toma de medidas	0 días	lun 13/06/11	lun 13/06/11
93	instalación de muebles especiales	2 días	mar 28/06/11	mié 29/06/11
94	**Mobiliario de linea**	**55 días**	**lun 25/04/11**	**vie 08/07/11**
95	toma de medidas	0 días	lun 25/04/11	lun 25/04/11
96	instalación de muebles	3 días	mié 06/07/11	vie 08/07/11
97	llegada de sillas	1 día	mié 06/07/11	mié 06/07/11
98	**Limpeza de obra Final**	**2 días**	**mié 13/07/11**	**jue 14/07/11**
99	Limpieza de obra	2 días	mié 13/07/11	jue 14/07/11
100	Entrega provisoria	0 días	jue 14/07/11	jue 14/07/11