

CLIENTE: EMDERSA / EDÉN
PROYECTO: NUEVAS OFICINAS
LUGAR DE REUNIÓN: Oficinas Contract
FECHA: 23/08/2010



MINUTA N° 14

Asistentes	Nombre	E-mail
POR EMDERSA / EDÉN	Pablo García	pablo.garcia@edensa.com.ar
POR CONTRACT	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
	Emiliano Baubin	ebaubin@contract.com.ar
	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar

TEMAS DESARROLLADOS

- . La empresa Eden, ha realizado la mudanza de sus oficinas, y al día de la fecha se encuentra operando.
- . Se observa junto al Cliente que las paredes han sido golpeadas y manchadas, como así la alfombra de la oficina, durante toda la mudanza. Dichas reparaciones y/o limpieza serán evaluadas a la entrega de los pisos 13° y 14°.
- . Se convino realizar la firma del Acta de Recepción Provisoria al día 30/08, una vez que la empresa se encuentre instalada. El Acta tendrá fecha del 23/08. Se anotaran en el Anexo de la misma todos los temas pendientes de realización como así los posibles nuevos trabajos.
- . La empresa de mudanza, contrato de Edén, ha colocado en el piso 13°, aún en obra, todos los elementos de sus oficinas anteriores. Al día se puede ver y comprobar un desorden importante con respecto a este tema. Así mismo muchos muebles han pisado cables UTP; se verificara el estado de estos y si fuera necesario serán remplazados.
- . Se observa junto al Cliente que las paredes han sido golpeadas y manchadas en el proceso antes mencionado.
- . La situación antes planteada hace evidente que no se pueda trabajar en los espacios, perdiéndose el día de trabajo, tanto de Contract como de Equipar, quien debe armar los puestos centrales para poder ser cableados.
- . Contract propone que los muebles sean bajados a las cocheras del Sub Suelo, como se planteo anticipadamente, a fin de liberar las zonas completamente y trabajar libremente. El Comitente decide que se acomoden dentro de los espacios que se encuentran en estado avanzado (aún no terminado).
- . Pablo G. se comunicara con la empresa Equipar (mobiliario y frente de oficinas) y la Mudadora, a fin de que se presenten a las 8.00 hs del día siguiente con el objeto de mover y acomodar los diversos muebles para permitir el trabajo del resto de los gremios.
- . Contract aclara que dicho esquema de trabajo no fue lo pactado anteriormente, y que los plazos de obra pueden extenderse ante la falta de espacio y libre circulación.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.