

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 24-02-11	Inicio 14:00	Termino 15:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Muebles Faltantes			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Juan Carlos Moya 2. Ivette González 3. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Julio Cardenal 3. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el estatus de los muebles faltantes
TEMAS A TRATAR	A.- Muebles
	B.-Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Muebles					
A1	24-feb	o A Landmark se le indican las nuevas fechas de los muebles.	I	Juan Carlos Moya	24-feb
A2	24-feb	o Se les entrega un plano donde con color rojo salen los muebles que serán entregados el día 7 de marzo y que estarán a cargo de otro contratista.	P	Contract/ Beltrán Garretón	07-mar

A3	24-feb	o Con color azul aparecen en el plano los muebles que se solucionarían este fin de semana, por lo que el día lunes 28 deberían estar completos.	P	Beltrán Garretón	28-feb
A4	24-feb	o En el caso que no se cumplieran estos plazos por el contratista se optará por el plan B que es cambiar todos los muebles a otra empresa, esta solución se evaluará el día lunes 28 de febrero.	P	Beltrán Garretón	28-feb
A5	24-feb	o En el caso de que el cristal negro no llegue hoy a la obra se procederá a comprarlo con el mismo proveedor del cristal negro de muro.	P	Beltrán Garretón	25-feb
B.-Obra					
B1	24-feb	o El cliente (Julio Cardenal) nos indica que con urgencia requiere que se tape la oficina colindante. Este trabajo se realizará este fin de semana.	P	Beltrán Garretón	24-feb
B2	24-feb	o Tenemos que terminar los trabajos de pavimento del acceso, estos tienen que quedar lo más parecido al pavimento existente.	P	Beltrán Garretón	25-feb
B3	24-feb	o María Teresa nos solicita mayor supervisión de los trabajos del fin de semana.	P	Beltrán Garretón	25-feb
B4	24-feb	o Tenemos que entregar la cotización de la cerámica de cocina y de la pizarra de la oficina colindante a la de Guillermo.	P	Beltrán Garretón	28-feb
B5	24-feb	o Tenemos que comprar la lámpara definitiva de la sala de reuniones y reparar la puerta de baño de visita que no cierra.	P	Beltrán Garretón	24-feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo

comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.