
BODEGAS CHANDON S.A.

Obra: Casa Chandon – Ortiz de Ocampo 2839

MINUTA DE REUNION DE OBRA N°2

p/ Chandon: Rodrigo Carretero / Eugenia Garmendia

p/ CONTRACT: Oribe Cardozo / Nestor Sisto / Ivan Roman

Reunión: Casa Chandon

Fecha: 16-11-2011.

TEMAS VARIOS.

- 1) Chandon propuso modificar ubicación de sanitario 1º piso, Contract envía propuesta de lay out para su aprobación, estas tareas tienen un costo adicional entre \$ 7.000/10.000 por demoliciones, contrapiso , carpetas y apertura de vanos con dinteles, no incluye costos de alfombra, aire acondicionado.
- 2) Chandon aprueba el presupuesto por la ampliación de la sala de reunión del 2º piso con un costo de \$30.238.69 + el proporcional del 20% de gastos generales y beneficios, se enviará presupuesto modificado.
- 3) Se le pidió a Chandon la pronta anulación de la entrada de gas en compañía
- 4) Contract necesita las imágenes conceptuales de la recepción para realizar el proyecto definitivo y poder fabricarla
- 5) Contract presentará para la reunión del martes 22-11 el proyecto definitivo para el acceso a la CAVA; la realización del cierre de la arcada en oficina presidencia; propuesta de solados valorizadas para deck
- 6) Chandon presentará el proyecto de iluminación exterior, para realizar las canalizaciones vacías correspondientes.
- 7) Chandon debe definir la conectividad de la SR del 2º piso para realizar las cañerías vacías.
- 8) Se le reclamará a la empresa Energía Datos y Comunicaciones el organigrama de las tareas del Server.
- 9) Visitó la obra Guillermo Sartori para presupuestar a Chandon el proyecto de paisajismo.