

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Enaex			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio Enaex			
FECHA	Fecha 12/06/12	Inicio 11:00	Termino 13:00	
LUGAR	Oficinas Enaex Renato Sanchez			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Natalia Solar Barbara Mac Cawley			
ENAEX	Francisco Baudrand Pablo Martinez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Layouts y Firma de este
TEMAS A TRATAR	Layout y observaciones de proyecto generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión Layout y firma de planos (modificaciones expresadas en planos)					
A1	12/06	Piso 3 ○ Eliminar LCD en sala de reunión ○ Colocar sillas de Visita chicas en sala de reunión ○ Colocar Closet de ropa	I		
A2	12/06	Piso 4 ○ Mueble OP que da pasillo dejar H cubierta. ○ Se modifica puestos de trabajo. ○ Colocar Closet de ropa	I		
A3	12/06	Piso 5 ○ Se indica donde se debe incluir Video conferencia.	I		

		○ Eliminar LCD en sala de reunión ○ Se define que Procorp deberá profundizar en el diseño de recepción, meeting room informal y cafetería. ○ Colocar ½ Closet de ropa y ½ repisas en recepción. ○ Colocar Closet de ropa en la otra zona.			
A4	12/06	Piso 6 ○ Se da vuelta puertas a las puertas de PD y FP y mobiliario se ajusta a este cambio. ○ Colocar Closet de ropa	I		
A5	12/06	Piso 7 ○ Se da una nueva solución a sala reunion 4 personas para que este cerrado. ○ Colocar Closet de ropa	I		
A6	12/06	○ Se efectuarán los cambios en planos firmados para su recotización y realización de presupuesto Final que será incluido en Contrato de habilitación.	P	Contract Natalia Solar	
B.- Observaciones generales					
B1	12/06	○ Para agilizar proceso ENAEX se muestra de acuerdo de efectuar OC con presupuesto presentado el día 04/06/12 para empezar a efectuar obras.	I		
B2	12/06	○ Contract se encuentra conforme con modificaciones a Contrato de habilitación enviado por ENAEX.	I		
B3	12/06	○ Se revisa Carta Gantt y revisa partidas críticas. ○ Se resuelve efectuar entrega de dependencias a Contract el día Viernes 15 de Junio a las 12:00.	I		
B4	12/06	○ Se solicita incluir en Carta Gantt a las empresas que también efectuarán habilitación con el fin de que al momento de cambio de ENAEX no se esten efectuando obras.	I		
B5	12/06	○ Se enviará certificado de inscripción de Bienes raíces de la Propiedad o certificado de dominio para inicio de trámites Municipales.	P	ENAEX Francisco Baudrand	
B6	12/06	○ ENAEX gestionará todas las firmas correspondientes para los permisos municipales.	I		
B7	12/06	○ ENAEX solicita tener en consideración soluciones para recepción municipal en relación a Piso 7 al ser piso mecánico.	I		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	15/06/12	Inicio: 12:00	Termino: 14:00	Duración:
LUGAR	Edificio ENAEX – Golda Meir			
TIPO	Recepción de dependencias por parte Contract.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.