
BREA SOLANS

Obra: NUEVAS OFICINAS – RECONQUISTA 1088 - PISO 11º

MINUTA DE OBRA Nº 1

p/ BREA SOLANS: Marcelo Urdampilleta /Marcelo Dinoia
p/ CONTRACT: Marina Mirabelli / Consuelo Barrancos

Reunión: Reconquista 1088 – piso 11

Fecha: 27/03/12

TEMAS.

Nos reunimos en sus oficinas, con el objeto de definir el comienzo de obra y las fechas estimadas de mudanza.

- 1- MUDANZA DE SOCIOS: 9 y 10 de abril
- 2- ARMADO DE MUEBLES TEMPO 23 y 24 de abril
- 3- ARMADO MUEBLES COMVERSE 25 Y 26 de abril
- 4- MUDANZA DE RECONQUISTA 1016 - 27 y 28 de abril

Estarán operativos el miércoles 2 de mayo.

- Brea Solans solicita realizar trabajos de reforma en el baño de gerentes: remover la pared divisoria, colocar porcelanato en el piso, y pintura látex satinado en la pared.
- Contract puso sobre aviso que los artefactos de iluminación existentes poseen tubos con su vida útil ya superada, por lo cual no iluminan lo suficiente. Asimismo hay que reemplazar la mayoría de los louvers porque se encuentran rotos y resecos.
- Brea Solans solicita colocar 2 dicros en el acceso a socios ara colocar el logo que tienen en el piso 10º en recepción.
- Contract comunicó que en el piso 11º no hay cortinas en las ventanas, a lo que Brea Solans respondió que se ocuparán de hablar con la gente del consorcio para solicitar la colocación.
- Contract quedó en confirmar la factibilidad de contar con agua en el office, dado que casi la pendiente existente para el desagüe es casi mínima para tal fin.
- Contract irá a relevar los muebles existentes en Reconquista 1016 piso 6 y piso 3º para cotizar la mudanza. Asimismo el volumen de guardado de Reconquista 1088 piso 9º y
- piso 10º.