

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SMA TECHNOLOGIES			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA			
FECHA	Fecha 28-09-12	INICIO: 15:30	TERMININO:17:00	
LUGAR	OFICINAS CONTRACT			
TIPO	Reunión 3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Pamela Palma 3. Claudio Zuñiga			
SMA SOLAR TECHNOLOGIES	1. Daniel Rosende 2. Cristian Knack			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Presupuesto y 3D
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de layout B.- Presentación de Presupuesto y 3D

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de layout					
A1	28-sep	<u>Modificaciones para Layout :</u> Meeting room 2 y 3: - Se debe eliminar tabique móvil. - Se debe cambiar ubicación de puertas de acceso al recinto. Considerar una puerta de dos hojas hacia área de recepción. Closet: - Ver opción de hacer un closet en espacio disponible por nicho de panel móvil, contiguo a recinto de archivos. Fichas de muebles: - El cliente solicita fichas de mobiliario.		Pamela Palma	03-Oct

B.- Presentación de Presupuesto y 3D					
B1	28-sep	<u>Modificaciones de presupuesto:</u> Trabajos Preliminares: - Cliente solicita considerar nivelación de losa de 50% de la superficie. Pavimentos: - Se debe incluir provisión e instalación de piso vinílico para área de recepción. Cristales: - Incluir cristales con limando acústico para salas de reunión 1,2y3. Mobiliario: - Descontar 2 mesas modulares de sala de reunión 2y3. - Considerar logo para la recepción. Cableado estructurado: - Eliminar UPS - Considerar 6 puntos de datos para la sala de reunión. 2 ptos sala 1 4 ptos sala 2 y 3. Iluminación: - Cotizar iluminación led como opcional.	P	Claudio Zuñiga	28-sep
B2	28-sep	<u>Formas de pago:</u> - El cliente solicita propuesta de forma de pago disminuyendo porcentaje de anticipo.	P	Claudio Zuñiga Ignacia Barros	01 - Oct
B3	28-sep	<u>Presupuesto modificado:</u> - Se debe enviar presupuesto actualizado.	P	Ignacia Barros.	01 - Oct
B4	28-sep	<u>Calculo de losa</u> - Se debe solicitar análisis por cargas sobre la losa a calculista del edificio. Se espera información por parte del cliente de los equipos y pesos que se ubicaran en este recinto.	P	Daniel Rosende Claudio Zuñiga	03 - Oct

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03 octubre	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	Ignacia Barros Claudio Zuñiga
CLIENTE	Daniel Rosende

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.