

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Centro Tecnológico			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Centro Tecnológico			
FECHA	Fecha 20/07/12	Inicio 15:00	Termino 16:30	
LUGAR	Oficinas Enaex Golda Meir Piso 3			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Veronica Suarez Barbara Mac Cawley			
ENAEX	Cristian Ormeño			
CBRE	Luis Hernandez			
INGECAB	Cesar Alvarez			
DRS	Diego Piña			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión detalles técnicos de Electricidad y comunicaciones
TEMAS A TRATAR OBJETIVOS GENERALES	Revisión presupuesto de Sala de Enlace
	Información solicitada por Contract

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
------	----------------	---------	--------	-------------	---------------

A.-Revisión Presupuesto Sala de enlace					
A1	20/07	Grupo electrogeno, CBRE informa: ○ Autonomía de 10 hrs de 80 AMP ○ Capacidad de Petroleo: 250Lts aprox ○ Tiempo de respuesta – 15 min ○ Se efectuara una prueba.	I	CBRE Luis Hernandez	
A2	20/07	Aire acondicionado ○ Se elimina en presupuesto los dos equipos split de 36.000 BTU y se considera de dos de 12.000 BTU. Estos deberán trabajr en paralelo. ○ Estos equipos deberán ser instalados fuera de la sala de Equipos.	P	Contract Veronica Suarez	24/07
A3	20/07	Pavimento ○ Se elimina piso técnico por piso antiestático. Se deberá considerar esto.	P	Contract Veronica Suarez	24/07
A4	20/07	CCTV ○ Eliminar CCTV dentro de Sala de Enlace ENAEX.	P	Contract Veronica Suarez	24/07
A5	20/07	Cambiar Gabinete considerado por Bastidor 42 u con ordenador vertical y horizontal	P	Contract Veronica Suarez	24/07
A6	20/07	Se deja 1 puesto tipo	I	ENAEX Cristián Ormeño	
A7	20/07	Se deberá incluir en el presupuesto el alimentador al grupo electrógeno.	P	Contract Veronica Suarez	24/07
A8	20/07	Se indicará si se deberá considerar el TTA. Respuesta debe ser ASP para poder generar el presupuesto.	P	ENAEX Cristián Ormeño	23/07
A9	20/07	Se deberá considerar fibra optica solo a más de 100 mts de distancia, sino considerar cable UTP	I	ENAEX Cristián Ormeño	
A10	20/07	Cada empresa tendrá WIFI	I	ENAEX Cristián Ormeño	
A11	20/07	Considerar 2 impresoras en ENAEX y 1 impresora en zona gerente TI	I	ENAEX Cristián Ormeño	
A12	20/07	Considerar 4 puesto de Alta disponibilidad en zona TI enaex.	I	ENAEX Cristián Ormeño	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Inicio: A definir	Termino: A definir	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
NOTA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.