

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 1 Obra
Fecha	26-10-2012	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Cristian Knaack, Daniel Rosende, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Pamela Palma

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	baños	Problema Sanitario	El DDOO informa que el flexible del baño n°2 esta dañado, se informo a la admistracion. Se espera solcion a la brevedad.
Proceso	General	General	Avance de Obra	La obra se encuentra avanzando según programacion de carta gantt - Se realizo nivelacion. - Se esta trabajando en levantar los tabiques
Proyecto	General	sala datos/ servidor	Ubicación de equipos en Server	El cliente informara la ubicación de los Equipos del Server, considerando posible modificacion por crecimiento a un privado en el futuro.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Tabiques Divisorios	Daniel Rosende	Se solicita al clinte gestionar prestamo de llaves de las oficinas colindantes a la obra para poder acceder a emplacar tabiques divisorios.	31-10-2012
Instalaciones electricas	General	Plano Electrico	Pamela Palma	Se solicita a la Proyectista realizar plano electrico para ser validado con el cliente.	31-10-2012
Mobiliario	sala datos/ servidor	Mueble server	Mauricio Garrido	Se solicita al DDOO hacer ppto adicional por mueble de guardado con puertas abatibles y repisas interiores.	31-10-2012
General	sala reuniones	Sala de capacitacion	Pamela Palma	Se debe entregar actualizacion de layout con modificacion de ubicación de las puertas de acceso a la sala de capacitacion.	31-10-2012
Ventanas, puertas y cristales	baños	Baños existentes	Pamela Palma	El clnte solcita propuesta para solucion de puertas de baños existentes.	31-10-2012

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.