

Antecedentes de la obra

Cliente	IATA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7245- Iata 1	Inicio Obra:	22-05-2013
Ubicación :	Los Militares 5001 Of 1104	Entrega Provisoria:	06-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 8	Reunión de avance de obra			
Fecha	19-06-2013	Hora Inicio:	16:00	Hora Término:	17:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Daniela Torres, Heather Macdonald, Manuel Pizarro, Valentina Supan

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Pavimentos	General	Alfombra	Se presentan alternativas de colocación de la alfombra modular. Se aprueba la colocación: horizontal/ vertical vertical/ horizontal
Proceso	Mobiliario	open plan	Muebles de línea BASH	Se confirma que la empresa Bash entregará los muebles el 4 de julio. Contract indica que se requieren 1 ó 2 días de armado de muebles + 2 días de instalación de cableado en muebles; por lo cual IATA podra estar de manera operativa en los muebles de línea a partir de 8 de julio aproximadamente. Mientras tanto, IATA ocupará la sala de reunión para trabajar.
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Mueble de recepción	Se trazo el mueble de recepción en el piso. El mismo se reducira a 2.10 m de largo.
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Gráficas	la gráfica para el vidrio del coffee, el logo (que se volvera a presupuestar si es necesario) y el word cloud se deberán instalar una vez que IATA este mudado.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Presupuesto para certificar instalaciones	Contract	Enviar por e-mail los presupuestos de las empresas que tienen que certificar las instalaciones de clima y seguridda. IATA deberá contratar a dichas empresas.	20-06-2013
General	General	Carta GANTT	Contract	Se deberá enviar la carta Gantt y un listado indicando las tareas que quedaran para terminar una vez mudados IATA. Considerando que se mudaran unos días antes de la fecha de entrega provisoria.	20-06-2013

Próxima reunión

Fecha	21-06-2013	Desde:	17:45	Hasta:	18:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.