

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1
 Reunión: Reunion de Obra 4 Reunión de avance de obra
 Fecha: 28-06-2013 Hora Inicio: Hora Término:
 Lugar: Obra
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alejandro Castillo, Antonio Avila, Elias Akel, Ignacia Barros, Moises Toro, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Def pavimentos	Cliente define pavimento para kitchenette: - pd negro pulido 60x60 Porcelanato muro kitchenette: - Se define concept gris 30x60 Baños nuevos: - pd fendi pulido 60x60 (pavimento) - concepto beige 30x60 (muros)
Def mobiliario	Se acuerda dejar puertas de gabinetes de guardadi en color grey oak para muebles de privados.
Alarma	Se debe entregar plano de alarma al cliente.
Manual control asistencia.	Se entrego manual al cliente. Ubicación de control en piso 6 en la salida de los baños
Maquinas de agua	Cliente informara modelo de maquinas de agua una por piso con conexión a cañería.
Maquinas vedomaticas	Se solciita al cliente infromar modelo de mauina vedomaticas. Se debe dar ubicación en piso 6 revisar layout.
Avance de Obra	DDOO Informa avence de Obra: - Demolicion. - Nivelacion de losa - Avance en canalizacion electrica - Emplacado de muros segunda cara piso 7
Provisiones edificio	Se solicita a la inmobiliaria infromar de las provisiones pendiente. Se espera fecha de entrega.
Piso 6	Se informa atraso en gantt al cliente por falta de entrega de equipos de clima en piso 6. Se espera fecha de parte de la inmobiliaria.
Enlaces server	Cliente informa qíue para enlaces se debe avisar 60 dias antes de la entrega provisoria. Este recinto esta condicionado al inicio del mobimiento de los equipos de clima.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	05-07-2013	Desde:	11:30	Hasta:	12:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.