

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1
Reunión: Reunion n°3 Reunión de avance de obra
Fecha: 26-11-2013 **Hora Inicio:** 11:30 **Hora Término:** 13:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Gabriela Hermida, Javier Dulanto, Joaquin Duch, Jose Betinyani

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Equipo de Precisión	Equipo de clima de precisión debe ser de similares características al solicitado. Contract enviara propuesta valorizada
Puertas Baños	Puertas de baños junto con puertas de closet de pasillo quedaran a una altura de 2,10 mts. De color blanco
Altura Cielo Recepcion	Pese a haberse aprobado via mail la disminucion de la altura en su totalidad del cielo a 2,55 mts, se realizara una expecion con el area de recepción, donde se dejará a una altura de 2,70 mts, dejando un desaplome de 20 cms hacia el eje 19, dejando una nariz de borde sin iluminación hacia el pasillo.
Listado de planos actualizados	Arquitecto enviara listado actualizado de planos
Pletina terminacion tabique-Cristal	Instalar pletina en todos las llegadas de los tabiques de volcánita a tabiques de cristal y encuentros con marcos de puertas.
Eliminacion de shaft en planimetria	Se elimina de planimetria shaft ubicado en eje B21 ya que en terreno no esta construido.
Canteria	Generar canteria en la union tabiques con pilares D19 y B19
Interruptores sensores	Se dejaran interruptores para los sensores de iluminacion distribuidos según se dejo indicado en la planta de obra
Revision Circuitos	Contract revisara la cantidad de circuitos propuestos y de ser necesarios, generara una disminucion en la cantidad, sin perjudicar el proyecto, esto en pro de generar un tablero de menor tamaño.
Cielo Sala Estar	Arquitectura enviara modificacion de cielo de sala de estar en conjunto con la de la recepción

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Equipo precision	F. Hormazabal	Cotizar y enviar ficha tecnica de equipo de precision con características similares al solicitado	27-11-2013
Planta Cielo	G. Hermida	Enviar ploanta de cielo con modificacion en area de acceso y sala de estar	29-11-2013
Listado de planos	G. Hermida	Enviar listado de planos actualizado	29-11-2013
Ubicación Interruptores Sensores	G. Hermida	Enviar ubicación exacta de interruptores para sensores de iluminación	29-11-2013

Próxima reunión

Fecha	03-12-2013	Desde:	11:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.