

MINUTA DE REUNION

OBRA:	EMBAJADA DE ISRAEL BUENOS AIRES		Inicio Fin Plazo Restante:		-		-		#VALUE!	REUNION N°: 03
TEMARIO:	Proyecto Ejecutivo + Comunicaciones de Obra									jue, 27/03/2014
PRESENTES:										
✓	DA	DIEGO AGULLEIRO [ROBERTS & ASOC.]	✓	JA	JAVIER JARAK [ROBERTS & ASOC.]	✓	CC	CARLOS CANO [ROBERTS & ASOC.]		
✓	JR	JULIANA RIZZONE [CEM]		EM	EDUARDO MARIANI [CEM]	✓	RZ	RAUL ZEJAN [CEM]		
	RV	RICARDO VANARELLI [CONTRACT.]	✓	AK	ANA KORMAN [CONTRACT.]		AM	ANDREA MAFUAUD [CONTRACT.]		
✓	DB	DAMIAN BENEDETTI [CONTRACT.]	✓	JJB	JUAN JOSE BORZANI [FUEGO RED]	✓	EA	EDUARDO ANTONUTTI [EMECRA]		

Nro	TEMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
3.1	PROYECTO EJECUTIVO	R&A SOLICITA QUE SE INVESTIGUE EL LOCAL 105 (PASILLO DE SALIDA) PARA VER DE QUE NO HAYAN REFUERZOS METALICOS EN LOS TABIQUES POR DONDE CRUZARIAN LAS BANDEJAS PORTACABLES.	CONTRACT
3.2	PROYECTO EJECUTIVO	R&A ENVIARÁ A ISRAEL PARA SU CONOCIMIENTO PLANOS CON LOS CORTES TIPO QUE SE ESTÁN REALIZANDO POR PARTE DE CONTRACT PARA ESTUDIAR INTERFERENCIAS.	CONTRACT - R&A
3.3	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA ENVIARÁ LOS EQUIPOS EXTERIORES NECESARIOS PARA EL PROYECTO LICITATARIO Y SU COSTE ADICIONAL PARA SU ESTUDIO CON ISRAEL. A SU VEZ ENVIARÁ UNA PROPUESTA USANDO EQUIPOS ENTÁLPICOS PARA LA INYECCIÓN DE AIRE EXTERIOR Y SU REDUCCIÓN DE COSTO.	EMECRA
3.4	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT SOLICITA REVISAR PLANOS DE SECTOR ESCALERA EN PISO 10 POR PARED CON VIDRIO.	R&A
3.5	PROYECTO EJECUTIVO	R&A SOLICITA A CONTRATISTAS REALIZAR ESTUDIOS DE SECTORES DE BAÑOS Y ESCALERA.	CONTRACT - CEM
3.6	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT INFORMA QUE ESTARÁ YENDO A LA EMBAJADA DIAS LUNES (PM) Y MARTES (DESDE AM).	R&A
3.7	PROYECTO EJECUTIVO	FUEGORED INFORMA QUE ESTARÁ YENDO A LA EMBAJADA DIA LUNES (AM).	R&A
3.8	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA INFORMA QUE ESTARÁ YENDO A LA EMBAJADA DIA LUNES (AM).	R&A
3.9	PROYECTO EJECUTIVO	ANTE CONSULTA DE CEM SOBRE LOS PLANOS ENVIADOS EL 13.3.14 SE INFORMA QUE SON LA NUEVA VERSIÓN PARA SU EJECUCIÓN.	CEM
3.10	PROYECTO EJECUTIVO	CEM INFORMA QUE LOS PUNTOS DONDE HABRÁ CANALIZACIÓN POR PISO SON: - CENTRO DE MESA EN SALA DE REUNIONES. - ESCRITORIO DE EMBAJADORA. - ESCRITORIO DEL POLICIA EN EL LOBBY DE ENTRADA. CEM REVISARA SI HAY ALGÚN OTRO PUNTO.	CONTRACT
3.11	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA ENTREGA A CEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS HEAT RECOVERY A CONTRACT.	CONTRACT
3.12	PROYECTO EJECUTIVO	CEM ENTREGARÁ A EMECRA PLANO CON UBICACIÓN DE LOS HEAT RECOVERY A EMECRA PARA SU ESTUDIO DE LAS INTERFERENCIAS.	CEM - EMECRA
3.13	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA INFORMA QUE SE PUEDE REALIZAR EL CORTE DEL EQUIPO DE A"A" DEL LOCAL JUNTO CON EL SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL CORTE DE LA ILUMINACIÓN. CEM CABLEARÁ HASTA EL EQUIPO PARA QUE EMECRA HAGA SU CONEXIONADO.	CEM - EMECRA
3.14	PROYECTO EJECUTIVO	FUEGORED SOLICITA A EMECRA ENVIAR PLANOS CON UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERIORES PARA EL POSICIONADO DE LOS ROCIADORES SOBRE CIELORASO.	EMECRA
3.15	PROYECTO EJECUTIVO	R&A ENVIARÁ ÚLTIMA EMISIÓN DE PLANOS DE A"A".	R&A
3.16	COMUNICACIONES DE OBRA	R&A INFORMA QUE SERÁ EL RESPONSABLE DE EMITIR LAS MINUTAS DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN. ELLO NO IMPIDE QUE LOS CONTRATISTAS PODRÁN ENVIAR A SU VEZ SUS OBSERVACIONES U ACLARACIONES PARA SU CORRECCIÓN EN LAS PRIMERAS 24 HORAS DE EMITIDA LA MINUTA.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGORED
3.17	PROYECTO EJECUTIVO	R&A CORRE FECHA DE ENTREGA DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DÍA JUEVES 3/4/14.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGORED
3.18	PROYECTO EJECUTIVO	CEM SOLICITA A FUEGORED ENVIAR DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIO PARA SU INTEGRACIÓN AL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	FUEGORED
3.19	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA INFORMA QUE EL LISTADO ENVIADO CON LA PROVISIÓN DE LOS EQUIPOS ES CORRECTO PARA LA INSTALACIÓN INTERNA DE A"A".	EMECRA

Proxima reunión:

jueves, 03/04/14

15Hs, Oficina de Roberts & Asoc.

Realizado por Arq. Carlos Cano (carlos.cano@robertsyasoc.com)

Por favor: Remitir por escrito (E-MAIL) las observaciones y comentarios dentro de las 24 hs de recibida la Minuta; transcurrido ese plazo se considerará ACEPTADA.