

**BAYER – Minuta 7 - Reunión 10-05-2017**

Redactada por: Juan Pablo Santilli

FECHA: 10/05/17**CLIENTE:** BAYER**OBRA:** Oficinas MUNRO**PARTICIPANTES:**

Eduardo Irvine Reid, BAYER
Juan Pablo Santilli, CONTRACT
Andrea Simboli, CONTRACT
Federico Chaplin, CONTRACT

1- TEMA/S de PROYECTO TRATADOS**1. HALL DE ACCESO**

Contract presentó la propuesta de nueva de hall de acceso. La misma fue revisada y aprobada por Kurt Soland. Contract terminará de ajustar el proyecto y presentará un balance de economías y demasías respecto al cotizado. La alfombra queda por cuenta por Bayer tanto para la provisión como para la colocación. Contract supervisará los trabajos con el fin de garantizar se respete el diseño presentado.

2. REVESTIMIENTOS DE COLUMNAS

Contract sugirió reemplazar la pintura de las columnas por un revestimiento VESCOM. Se presentará un presupuesto por este cambio para su aprobación final.

3. TELAS SILLAS SAARINEN

Se consensuaron los siguientes colores para las telas veluti de las sillas:
Orange, Mika y Green.

4. LISTADO DE CAMBIOS DEL PROYECTO

Se listaron y acordaron los cambios de proyecto realizados por Bayer para que Contract presente un balance de economías y demasías.

DETALLE

1. Mueble MB4 nuevo.
2. Modificación de Sala de reunión de gerentes (etapa 1).
3. Modificación de Sala de archivos. Cambio de materialidad.
4. Modificación de Salas de reuniones cuadradas. Cambio de material. (3 unidades).
5. Agregado de mueble bajo en Salas de Reuniones Principales. (3 unidades)
6. Nueva conectividad en meetings (4 unidades)



BAYER – Minuta 7 - Reunión 10-05-2017

Redactada por: Juan Pablo Santilli

7. Cierre de una cara de los meetings del sector de RRHH. Incluye conexión multimedia y revestimiento Vescom (2 unidades)
8. Economía de revestimiento laqueado en circulaciones
9. Adicional gráfica en circulaciones
10. Modificación de sector guardado en vagones. (2 unidades)
11. Living Adicional (2 sillones + 1 mesa)
12. Sillas Simet (20 unidades)
13. Biblioteca
14. Modificación mueble coffee (economía del 100% y recotización)
15. Rediseño de hall de acceso / Recepción

5. CAMBIO EN LOS PUESTOS

Se pidió agregar en PB 2 puestos de coordinador y agregar un puesto de gerente, afectando la ubicación de dos mesas altas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto.