

CLIENTE:	VISA ARGENTINA S.A.	
OBRA:	Oficinas administrativas	
LUGAR:	Av.Corrientes N° 1437 Ciudad Autónoma de Bs. As.	
FECHA DE REUNION:	03/12/2009	
FECHA DE ENVIO:	03/12/2009	

MINUTA REUNION DE COORDINACION DE OBRA N° 11		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por VISA	Gustavo Dippolito	dippolito@visa.com.ar
	Fabián De Giorgio	fdegiorgio@visa.com.ar
Por CONTRACT S.A	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
	Jimena Tabernero	itabernero@contract.com.ar
	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. SERVER		
Dado que por disposicion de TECNOLOGIA no está permitido ingresar a trabajar al SERVER durante los dias que van desde los jueves a domingos inclusive. Se define con Gustavo Dippolito, que los trabajos de cambio de conductos de aire acondicionado se comenzarán a partir del dia lunes 07-12-09 y se finalizarán el dia miercoles 09-12-09. Proyecto de Tableros electricos: Sigue en poder de VISA la revision de la carpeta tecnica.		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISOS 5°/8 y 10° Frente		
Se revisa y se ajusta el project y se confirma que el inicio de los trabajos será a partir del dia de hoy. Se adjunta cronograma actualizado VISA Y CONTRACT trabajarán en conjunto para el armado y el desarme de los puestos de trabajo de los diferentes sectores Se adjuntan planos con modificaciones y/o ampliaciones de periscopios en algunos sectores del piso 8 y 10. En el 8° piso se correrá un periscopio y el mismo deberá instalarse en el interior de un mueble bajo. En el 10° se solicita la incorporacion de dos nuevos periscopios sobre la linea de conductos bajo piso en las islas centrales		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 8° CONTRAFRENTE		
Se revisan los planos con las alternativas solicitadas para el cambio de la disposicion de los dos puestos de trabajo en TESORERIA. A fin de que la oficina se organice correctamente se resuelve que será necesario cambiar el tipo de una tapa de escritorio. Se adjunta propuesta para ser revisada y aprobada		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 10° CONTRAFRENTE		
Se solicita incorporar otro puesto de jefe, se adjuntan dos alternativas de lay-out, Alternativa 1. Readaptacion del sector contrafrente, relocalizando puestos y periscopios. Alternativa 2 : Incorporacion de puesto de jefe en sector analistas		
OBRA VISA 1- AV.CORRIENTES 1437 C.A.B.A. PISO 3° Contrafrente		
Se entrega plano con cambios solicitados. Se adjunta a la presente minuta el plano en PDF, el dia lunes se enviará una estimacion de costos por la ejecucion de estos trabajo		
OBRA VISA 3- AV.SARMIENTO 1113 C.A.B.A. PISO 2°		
Se entregan las dos propuestas modificadas en funcion de la reuniones mantenidas, CONTRACT queda a la espera de las definiciones por parte de VISA. Se adjunta a la presente minuta el proyecto del que nosotros consideramos viable		
Observaciones:		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.		