

CLIENTE: EMDERSA / EDEN
PROYECTO NUEVAS OFICINAS
LUGAR DE REUNION: Oficinas Contract
FECHA: 21/04/2010



MINUTA N° 3		
Asistentes	Nombre	E-mail
POR EMDERSA / EDEN	Alberto Morello	amorello@emdersa.com.ar
	Julio Marconi	julio.marconi@edensa.com.ar
POR CONTRACT	Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar

TEMAS DESARROLLADOS

1- LAY-OUT: En el día de la fecha se aprobaron los siguientes lay out:

OFICINAS EMDERSA: Piso 10

OFICINAS EDEN: Piso 9

OFICINAS EMGASUD: Piso 13 Alternativa 1

OFICINAS AEI: Pisos 13 y 14 Alternativa 1

Emdersa, Eden y Contract firmaron una copia de cada lay out aprobado.

2- CRONOGRAMA DE TRABAJO: Se reprogramó el cronograma consensuado el día 26/03, en función de la entrega de las premisas para el desarrollo de los lay out.

- Miércoles 05/05: Contract entregara la Planilla y la Memoria de Cotización, para ser revisada por el Comitente.
- Viernes 07/05: Se realizara la visita a obra con los oferentes.
- Viernes 14/05: Se entregan las ofertas de los diferentes oferentes. Contract realizara la comparativa, análisis y evaluación.
- Viernes 21/05: Contract entregara el informe de las ofertas.
- Jueves 27/05: El comitente emite las Ordenes de Compra correspondientes a cada contrato. Se inicia las etapas Administrativas de los Contratistas: Seguros, Pólizas, acreditación de pagos, etc.
- Sábado 12/06: Inicio de Obra. Son 60 días de obra
- Martes 10/08: Recepción Provisoria de Obra. Uso de las oficinas.
- Jueves 25/08: Recepción Final de Obra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.