



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	13 abr '09										20 ab		
						D	L	M	X	J	V	S	D	L				
0		Obra PISO 8 Castro & Tagle	29 días	lun 13-04-09	vie 15-05-09	NA												
1		Inicio de obra	0 días	lun 13-04-09	lun 13-04-09													
2		Trabajos preliminares	2 días	lun 13-04-09	mar 14-04-09	NA											Trabajos preliminares	
3		Demoliciones	2 días	lun 13-04-09	mar 14-04-09	NA											Demoliciones	
4		Trazado	1 día	lun 13-04-09	lun 13-04-09	3-04												Trazado
5		Demolición de tabique existente	1 día	mar 14-04-09	mar 14-04-09	14-04												Demolición de tabique existente
6		Trabajos en volcometal	10 días	mar 14-04-09	vie 24-04-09	NA												
7		Estructura de tabiques	2 días	mar 14-04-09	mié 15-04-09	14-04												Estructura de tabiques
8		Estructura de Vigas	2 días	jue 16-04-09	vie 17-04-09													Estructura de Vig
9		Estructura de cielo duro	1 día	sáb 18-04-09	sáb 18-04-09													Estructura
10		Shaft alcantarillado y agua potable	2 días	mié 15-04-09	jue 16-04-09		15-04											Shaft alcantarillado y ag
11		Emplacado de vigas	2 días	jue 16-04-09	vie 17-04-09													Emplacado de vig
12		Emplacado de primera cara tabiques	2 días	jue 16-04-09	vie 17-04-09													Emplacado de pr
13		Emplacado de segunda cara tabiques	2 días	mié 22-04-09	jue 23-04-09													Emplacado de pr
14		Emplacado de cielo	1 día	vie 24-04-09	vie 24-04-09													
15		Cielo americano	10 días	mié 29-04-09	sáb 09-05-09													
16		Estructura de cielo	3 días	jue 07-05-09	sáb 09-05-09													
17		Instalación de palmetas	3 días	mié 29-04-09	vie 01-05-09													
18		Pintura	22 días	jue 16-04-09	lun 11-05-09	NA												
19		Yeso en vigas y pilares	6 días	jue 16-04-09	mié 22-04-09	16-04												
20		Empaste de muros existentes	4 días	jue 23-04-09	lun 27-04-09													
21		Empaste y huincha de Tabiquería Nueva	2 días	vie 24-04-09	sáb 25-04-09													
22		Empaste de vigas	4 días	jue 23-04-09	lun 27-04-09													
23		Empaste de cielo	1 día	sáb 25-04-09	sáb 25-04-09													
24		Lijado y Aparejo	2 días	mar 28-04-09	mié 29-04-09													
25		Pintura de primera mano	2 días	jue 30-04-09	vie 01-05-09													
26		Pintura de segunda mano	2 días	sáb 09-05-09	lun 11-05-09													
27		Pintura de puertas	7 días	sáb 02-05-09	sáb 09-05-09													

Proyecto: Obra PISO 8 Castro & T
Fecha: lun 20-04-09

Tarea



Tarea resumida



Tareas externas



Tarea crítica



Tarea crítica resumida



Resumen del proyecto



Progreso



Hito resumido



Agrupar por síntesis



Hito



Progreso resumido



Fecha límite



Resumen



División



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	13 abr '09											20 ab
						D	L	M	X	J	V	S	D	L			
28		Electricidad y cableado estructurado	20 días	jue 16-04-09	vie 08-05-09				NA								
29		Canalizaciones sobre cielo	3 días	jue 16-04-09	sáb 18-04-09				16-04								Canalizaciones
30		Canalizaciones por tabiques nuevos	3 días	sáb 18-04-09	mar 21-04-09												
31		Cableado	5 días	vie 01-05-09	mié 06-05-09												
32		Instalación de luminarias	3 días	sáb 02-05-09	mar 05-05-09												
33		Instalación de módulos	3 días	sáb 02-05-09	mar 05-05-09												
34		certificación de puntos de Voz y Datos	1 día	mié 06-05-09	mié 06-05-09												
35		trabajos en tablero	2 días	jue 07-05-09	vie 08-05-09												
36		Clima	18 días	mar 14-04-09	lun 04-05-09				NA								
37		Piping sobre cielo, incluye despiches	4 días	jue 16-04-09	lun 20-04-09				16-04								
38		Instalación de equipos Fan Coil nuevos	2 días	mar 14-04-09	mié 15-04-09				14-04								Instalación de equipos Fan Co
39		instalación de ductos nuevos	5 días	mar 21-04-09	sáb 25-04-09												
40		Instalación de mangas	2 días	lun 27-04-09	mar 28-04-09												
41		instalación de termostatos nuevos	2 días	sáb 02-05-09	lun 04-05-09												
42		Instalación de difusores y rejas de retorno	2 días	sáb 02-05-09	lun 04-05-09												
43		Alcantarillado y Agua Potable	18 días	vie 17-04-09	jue 07-05-09				NA								
44		Desarme de lavamanos existente	1 día	vie 17-04-09	vie 17-04-09				17-04								Desarme de lava
45		Canalizaciones de agua potable y alcantarillado nuevo	2 días	sáb 18-04-09	lun 20-04-09												
46		instalación de artefactos en nueva ubicación	2 días	mié 06-05-09	jue 07-05-09												
47		Pavimentos	2 días	mar 12-05-09	mié 13-05-09												
48		Instalación piso flotante,	2 días	mar 12-05-09	mié 13-05-09												
49		Guardapolvo	1 día	jue 14-05-09	jue 14-05-09												
50		Instalación de guardapolvo y cubrejuntas y topes	1 día	jue 14-05-09	jue 14-05-09												
51		Revestimientos	3 días	sáb 02-05-09	mar 05-05-09												
52		instalación de revestimiento en Baños y kitchenette	3 días	sáb 02-05-09	mar 05-05-09												
53		Tabaquería de Vidrio Aluminio	10 días	mar 28-04-09	vie 08-05-09												
54		Toma de medidas	1 día	mar 28-04-09	mar 28-04-09												
55		Instalación de cristales y puerta	2 días	jue 07-05-09	vie 08-05-09												

Proyecto: Obra PISO 8 Castro & T
Fecha: lun 20-04-09

Tarea



Tarea resumida



Tareas externas



Tarea crítica



Tarea crítica resumida



Resumen del proyecto



Progreso



Hito resumido



Agrupar por síntesis



Hito



Progreso resumido



Fecha límite



Resumen



División



Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	13 abr '09										20 ab
						D	L	M	X	J	V	S	D	L		
56		Puertas	4 días	sáb 02-05-09	mié 06-05-09											
57		Instalación de puertas	4 días	sáb 02-05-09	mié 06-05-09											
58		Mobiliario especial	19 días	vie 24-04-09	vie 15-05-09											
59		Fabricación de mobiliario de kitchenette	16 días	vie 24-04-09	mar 12-05-09											
60		Instalación de mobiliario de kitchenette	2 días	mié 13-05-09	jue 14-05-09											
61		Limpeza de obra Final	1 día	vie 15-05-09	vie 15-05-09											
62		Limpeza de obra	1 día	vie 15-05-09	vie 15-05-09											

Proyecto: Obra PISO 8 Castro & T
Fecha: lun 20-04-09

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen











Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División











Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

