ID	Actividad	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA ETAPA 1**	57 días	jue 04-06-26	mié 19-08-26
2	**REQUISITOS INGRESO A OBRA**	5 días	jue 04-06-26	lun 08-06-26
3	Entrega de documentos de ingreso a obra	5 días	jue 04-06-26	lun 08-06-26
4	Inducción de seguridad y charlas de seguridad (Vecinos)	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
5	**OBRA NOVO NORDISK PISO 8° ETAPA 1 Plazo en días hábiles.**	53 días	jue 04-06-26	lun 08-08-26
6	**INICIO DE OBRA**	53 días	jue 04-06-26	lun 08-08-26
7	**PROVISIONES**	10 días	jue 04-06-26	lun 15-06-26
8	Compra de proyectos de especificaciones	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
9	Compra de proyectos de seguridad	1 día	jue 04-06-26	vie 05-06-26
10	Compra de proyectos de cálculo estructurales	1 día	jue 04-06-26	vie 05-06-26
11	**TRABAJOS PRELIMINARES**	5 días	jue 04-06-26	jue 04-06-26
12	Inst. de tablero elect. Piso	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
13	Inst. de tablero elect. Piso	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
14	Retiro de Mobiliario	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
15	Protección de piso de hacia ascensor	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
16	Protección de muros de hacia ascensor (Lobby)	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
17	Colocación de escombreros de ingreso (Lobby)	1 día	jue 04-06-26	jue 04-06-26
18	**DEMOLICIONES Y TOPLANES FINAL**	7 días	lun 08-06-26	lun 15-06-26
19	Desmontaje de Cielo Raso y tabiques	1 día	lun 08-06-26	lun 08-06-26
20	Desmontaje de tabiques y muros de ala	1 día	lun 08-06-26	lun 08-06-26
21	Levantamiento de mesas a revisar	1 día	lun 08-06-26	mar 09-06-26
22	Levante de piso de mesas en ingreso (Lobby)	1 día	lun 08-06-26	mar 09-06-26
23	Desarme de Cielo Raso	1 día	mar 09-06-26	mié 10-06-26
24	Desarme de Inst. de seguridad actual	1 día	mar 09-06-26	mié 10-06-26
25	Desarme de Inst. de elect.actual	1 día	mié 10-06-26	mié 10-06-26
26	Retiro de escombros	1 día	mié 10-06-26	jue 11-06-26
27	**CIMIENTOS**	5 días	jue 11-06-26	lun 22-06-26
28	Excav. manual (Incluye CLS ciclópeo, Tabiques)	1 día	jue 11-06-26	jue 11-06-26
29	Colocación 1° nivel y encofrado	1 día	jue 11-06-26	vie 12-06-26
30	Colocación de armadura	1 día	vie 12-06-26	vie 12-06-26
31	Colocación de pernos	1 día	vie 12-06-26	vie 12-06-26
32	**CIRCUL. YESO Y CIELORASO**	10 días	mar 23-06-26	lun 13-07-26
33	Colocación de cielo raso y tabiques	1 día	mar 23-06-26	mar 23-06-26
34	Colocación cielo raso y tabiques	1 día	mar 23-06-26	mar 23-06-26
35	**Cielo Raso Desmontable**	5 días	mar 23-06-26	lun 29-06-26
36	Colocación de perfiles (Incluye Cielo raso)	1 día	mar 23-06-26	mié 24-06-26
37	Colocación de cielorraso	1 día	mié 24-06-26	jue 25-06-26
38	**Yeso Desmontable**	5 días	mar 23-06-26	lun 29-06-26
39	Colocación de perfiles	1 día	mar 23-06-26	mié 24-06-26
40	Colocación de placas	1 día	mié 24-06-26	jue 25-06-26
41	**CARPINTERIA DE OBRA**	15 días	lun 29-06-26	mar 21-07-26
42	Colocación de tabiques Volcada hacia	1 día	lun 29-06-26	lun 29-06-26
43	Colocación de puertas, ventanas marcos y anteojos (Incluidas)	1 día	lun 29-06-26	mié 01-07-26
44	**PLANCHETAS**	5 días	jue 01-07-26	mié 07-07-26
45	Colocación de piso de mesas existentes	1 día	jue 01-07-26	jue 01-07-26
46	Colocación de Zócalos	1 día	vie 02-07-26	vie 02-07-26
47	**GUARDAPOLVOS**	5 días	mar 06-07-26	lun 13-07-26
48	Colocación de guardapolvos	1 día	mar 06-07-26	mié 07-07-26
49	**PINTURA**	10 días	mié 08-07-26	mié 21-07-26
50	**P. Muros**	10 días	mié 08-07-26	mié 21-07-26
51	Sanitización de paredes	1 día	mié 08-07-26	mié 08-07-26
52	Colocación de Enduido	1 día	jue 09-07-26	jue 09-07-26
53	Colocación de Enduido	1 día	vie 10-07-26	vie 10-07-26
54	**P. de Cielo**	5 días	lun 13-07-26	mié 21-07-26
55	Sanitización de puertas de chapa existente	1 día	lun 13-07-26	lun 13-07-26
56	**PISO**	27 días	mié 15-07-26	lun 24-08-26
57	Preparación de tabiques y muros	1 día	mié 15-07-26	mié 15-07-26
58	Fondo en muros y tabiques 1° mano	1 día	jue 16-07-26	jue 16-07-26
59	Fondo en muros y tabiques 2° mano	1 día	vie 17-07-26	vie 17-07-26
60	Preparación y corrugado de cielo	1 día	lun 20-07-26	lun 20-07-26
61	Preparación y corrugado de cielo	1 día	lun 20-07-26	lun 20-07-26
62	Fondo en cielo 1° mano	1 día	mar 21-07-26	mié 22-07-26
63	Fondo en cielo 2° mano	1 día	mié 22-07-26	jue 23-07-26
64	**INSTALACIÓN SANITARIA**	5 días	mar 28-07-26	lun 03-08-26
65	Colocación de cañerías sanitarias	1 día	mar 28-07-26	mié 29-07-26
66	Inst. sanitaria existente	1 día	mié 29-07-26	jue 30-07-26
67	Prueba hidráulica	1 día	jue 30-07-26	jue 30-07-26
68	Prueba hidráulica	1 día	vie 31-07-26	vie 31-07-26
69	**FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA**	20 días	lun 03-08-26	lun 31-08-26
70	**REVESTIMIENTO MAD**	20 días	lun 03-08-26	lun 31-08-26
71	Levantamiento tarimas	1 día	lun 03-08-26	lun 03-08-26
72	Levantamiento con carro	5 días	mié 05-08-26	mar 11-08-26
73	Lijado 1ª mano	1 día	mié 05-08-26	mié 05-08-26
74	Lijado 2ª mano	1 día	jue 06-08-26	jue 06-08-26
75	Levantamiento con grúa	5 días	mié 05-08-26	mar 11-08-26
76	Lijado 1ª mano	1 día	mié 05-08-26	mié 05-08-26
77	Lijado 2ª mano	1 día	jue 06-08-26	jue 06-08-26
78	Lijado (pulidora)	1 día	mié 05-08-26	mié 05-08-26
79	Lijado (pulidora)	1 día	jue 06-08-26	jue 06-08-26
80	Lijado por cantero	1 día	mié 05-08-26	mié 05-08-26
81	Instalación de tornillos	1 día	jue 06-08-26	jue 06-08-26
82	Colocación de tarimas	1 día	vie 07-08-26	vie 07-08-26
83	Colocación de tarimas con grúa	1 día	lun 10-08-26	lun 10-08-26
84	Colocación de tarimas	1 día	mié 12-08-26	mié 12-08-26
85	Colocación de tarimas	1 día	mié 12-08-26	mié 12-08-26
86	Colocación de tarimas	1 día	mié 12-08-26	mié 12-08-26